

Protokół nr 34/2023
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
w Urzędzie Gminy Mszana, w dniu 24 kwietnia 2023 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 24 kwietnia 2023 r., w Urzędzie Gminy w Mszanie, w godzinach 14.30 – 15.30.

Kontrola prowadzona przez:

1. Bura Roman – Przewodniczący Komisji
2. Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bura Rafał – członek Komisji
4. Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
5. Wieszołek Beata – członek Komisji.

Listy obecności radnych i pozostałych uczestników stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Na podstawie upoważnienia nr 3/2023 z dnia 24.04.2023 r. wydanego przez

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Kontrola inwestycji zakończonych w 2022 r. - weryfikacja dokumentacji przetargowej i finansowej, pozyskanych dotacji.
3. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 1

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji Pan Roman Bura. Na podstawie listy obecności stwierdził, że posiedzenie jest prawomocne. Obecnych było 5 z 5 radnych.

Pkt. 2

Informacje o zrealizowanych w 2022 roku inwestycjach przedstawiła Kierownik Referatu PI Pani Aleksandra Tkocz.

W 2022 roku dokonano odbioru końcowego robót na następujących inwestycjach:

1. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia poniżej 1 kV, słupów żelbetowych wraz z oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia ul. Leśnej w Gogołowej.
2. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 1kV oraz złącza kablowego w celu wykonania zasilania i oświetlenia terenu boiska szkolnego w Mszanie przy ul. Sportowej
3. Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsc postoju dla pojazdów turystycznych.

Ad. 1. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej niskiego napięcia poniżej 1 kV, słupów żelbetowych wraz z oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia ul. Leśnej w Gogołowej.

Inwestycja zrealizowana została na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021r. przez Pracownię Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk z siedzibą w Krzyżanowicach. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł: 9.700,00 zł.

Realizacja robót budowlanych nastąpiła po ogłoszonym w dniu 24 marca 2022 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Gminy Mszana zapytaniu ofertowym.

Na zamieszczone ogłoszenie złożone zostały dwie oferty:

- oferta złożona przez firmę „TOM-ELEKTRO” Zakład Usług Elektrycznych Antoni Tomala z Jastrzębia-Zdroju na kwotę 58.000,00 zł
- oferta złożona przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szymiczek z Pszowa na kwotę: 51.660,00 zł.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zawarto umowę z firmą Pana Adama Szymiczka z terminem realizacji do dnia 15 lipca 2022 r. o wartości 51.660,00 zł.

W związku z brakiem dostępności zaprojektowanych oprav sodowych oraz wydłużeniem okresu uzgodnienia przez Zamawiającego zaproponowanych przez Wykonawcę oprav LED w dniu 12 lipca zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy, w którym wydłużono okres realizacji zadania do dnia 5 sierpnia 2022 r. W dniu 5 sierpnia wpłynęło do urzędu zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robot i gotowości do odbioru końcowego.

W dniu 11 sierpnia dokonano końcowego odbioru robót. W ramach zadania zamontowano 11 słupów żelbetowych wirowanych, 6 oprav oświetleniowych Philips Malaga 54W, linię energetyczną AsXSn 2x25mm² o długości 480 m.

Oświetlenie wykonane zostało od zakrętu przy posesji nr 27 do posesji nr 18. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 61.360,00 zł

Ad. 2. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN do 1kV oraz złącza kablowego w celu wykonania zasilania i oświetlenia terenu boiska szkolnego w Mszanie przy ul. Sportowej.

Inwestycja zrealizowana została na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w okresie od 19 stycznia do 31 maja 2022 r. przez Pracownię Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk z siedzibą w Krzyżanowicach. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł: 5.300,00 zł.

Realizacja robót budowlanych nastąpiła po ogłoszonym w dniu 18 lipca 2022 r. na okres 7 dni na stronie internetowej Gminy Mszana zapytaniu ofertowym.

Na zamieszczone ogłoszenie złożone zostały dwie oferty:

- oferta złożona przez firmę ELEKTROTUM Piotr Tumulka z Raciborza na kwotę: 66.364,45 zł
- oferta złożona przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szymiczek z Pszowa na kwotę: 76.998,00 zł.

W dniu 5 sierpnia r. zawarto umowę z firmą Pana Rafała Tumulka z terminem realizacji do dnia 3 października 2022 r. o wartości 66.364,45 zł.

W dniu 21 września wpłynęło do urzędu zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robot i gotowości do odbioru końcowego. W dniu 26 września dokonano końcowego odbioru robót.

W ramach zadania zamontowano: 4 słupy oświetleniowe metalowe z 8 oprawami oświetleniowymi LED, wykonano: złącze kablowe z wyłącznikami czasowymi oświetlenia oraz gniazdami jedno i trójfazowymi, linię energetyczną: 4x10mm² - 44 m, linię energetyczną: YKY 4x6mm² - 122 m, linię telekomunikacyjną UTP 4x2x0,54 mm²

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 72.279,45 zł.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie z w wysokości: 23.586,50 zł w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”.

Informacje o dofinansowaniu przygotowała Insp. Patrycja Gadomska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. Zostały odczytane na posiedzeniu Komisji:

W dniu 21.07.2022 Gmina Mszana podpisała umowę nr CRU WSL-3066/TW/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w

Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa sołecka” na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia LED ogólnodostępnego boiska w Mszanie” w wysokości 23.586,50 zł. W ramach zadania przeprowadzono budowę energooszczędnego oświetlenia LED przy ogólnodostępnym, wielofunkcyjnym boisku, zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej w Mszanie.

Obiekt infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, którego oświetlenie było przedmiotem zadania, zostało wybudowany w 2018 roku. Celem budowy boiska było utworzenie ogólnodostępnego, niekomercyjnego miejsca, które przyczyni się do podwyższenia jakości życia mieszkańców obszaru LGD Morawskie Wrota. Budowa oświetlenia miała na celu udostępnienie boiska, w godzinach wieczornych.

Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w Funduszu Sołeckim Sołectwa Mszana na rok 2022. Realizacja inwestycji zakończyła się we wrześniu 2022 r. Beneficjent, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, na własny koszt ustawił tablicę informacyjno-promocyjną z logotypem Województwa Śląskiego, w miejscu realizacji inwestycji.

W dniu 13.10.2022 Gmina złożyła sprawozdanie końcowe, które Urząd Marszałkowski zaakceptował i wypłacił dotację w zaplanowanej wysokości - 23.586,50 zł.

Ad. 3. Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsc postojów dla pojazdów turystycznych.

Inwestycja zrealizowana została na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021 r. przez Urząd Gminy Mszana. Realizacja robót budowlanych nastąpiła na podstawie postępowania przetargowego ogłoszonego w dniu 12 października 2021 r. Złożona została jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WASP-BUD Jarosław Spandel z Kończyc Małych o wartości: 185.596,00 zł.

W dniu 24 listopada 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 45 dni od dnia podpisania umowy. W dniu 10 stycznia 2022 r. zawarto aneks z Wykonawcą, w którym wydłużono termin realizacji do dnia 22 lutego 2022 r. W dniu 7 lutego 2022 r. wpłynęło zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. W dniu 16 lutego dokonano końcowego odbioru robót.

W ramach zadania:

- Zamontowano kolumnę sanitarną z przyłączem wody z budynku, odprowadzeniem zanieczyszczeń do kanalizacji sanitarnej i zasilaniem energetycznym.
- Wykonano drogę dojazdową wraz z parkingiem o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 601,00 m².

Na podstawie odrębnego zlecenia zamontowano również tablicę informacyjną. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 196.666,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z PROW 2014-2020 (LGD Morawskie Wrota) w wysokości 82.170,00 zł.

Pytania zadawali:

- Na pytanie Przewodniczącego Komisji Pana Romana Bury w sprawie zniszczonych piłkochwyków przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Mszanie, odpowiedzi udzielił insp. Marek Małek – Gmina wezwała wykonawcę do naprawy w ramach gwarancji, ale firma nie chce wykonać tej naprawy. W związku z tym zostało na stronie internetowej urzędu wywieszona zapytanie ofertowe w sprawie wykonania nowych piłkochwyków. Wpłynęło 5 ofert. Koszt wymiany to ok. 17 tys. złotych. Wysłano pismo do gwaranta w sprawie przekazania środków w ramach gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek. Są to

niestety procedury długotrwałe, stąd do tej pory piłkochwyty nie zostały naprawione, choć są zniszczone od dawna. Jednak Gmina prowadzi spór z firmą, dlatego ważne jest, aby dochować wszelkich procedur na wypadek ewentualnej sprawy sądowej.

- Obecny w drugiej części posiedzenia Wójt Mirosław Szymanek zwrócił uwagę, że Gmina nie będzie czekać w nieskończoność, ale być może z własnych środków naprawi piłkochwyty, a następnie będzie ubiegać się o pieniądze od firmy. Zniszczone siatki przy boisku są bowiem bardzo nieestetyczne, obniżają też bezpieczeństwo związane z użytkowaniem boiska, bo nie zabezpieczają przed wydostaniem się piłek na drogę.

Więcej pytań nie było.

Radni skontrolowali dokumentację dotyczącą kontrolowanych inwestycji wraz z fakturami. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do dokumentacji i prowadzonych postępowań w sprawie ww. inwestycji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół podpisali:

Członkowie Komisji:

Bura Roman – Przewodniczący Komisji

Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji

Bura Rafał – członek Komisji

Wawrzyczny Ewa – członek Komisji

Wieszolek Beata – członek Komisji

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej:

Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana.