

INWESTYCJE POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH										
NAZWA ZADANIA	EDYCJA	PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI	KWOTA CAŁKOWITA Z PRZETARGU	DOFINANSOWANIE	OPIS	Termin złożenia wniosku o dofinansowanie	Termin udostępnienia promesy wstępnej	Termin ważności promesy wstępnej (ogłaszanie postępowań przetargowych)	Termin zakończenia inwestycji (złożenia wniosku o płatność)	STAN REALIZACJI
Remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych w sołectwie Mszana.	1	4.950.000,00	4.904.478,68	4659254,75	Inwestycja obejmuje gruntowny remont dróg gminnych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny ulic Konopnickiej, Kopernika i Mickiewicza, na łącznej długości 1990mb. Remont obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych drogi, regulacją studzienek kanalizacyjnych, obustronnym okrawężnikowaniem i wykonaniem miejscowego odwodnienia. Dotacja wpłynie pozytywnie na budżet gminy.	21.07.2021	17.11.2021	17.05.2022	15.01.2024	zakończony
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz z remontem	2	8.764.705,88	7.982.700,00	6785295,00	Inwestycja obejmuje docieplenie przegród pionowych i poziomych budynku szkoły,montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED, modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacją wentylacji mechanicznej, roboty towarzyszące związane z termomodernizacją: pokrycie dachów płaskich papą, remont kominów ponad dachem, remont obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymiana podbitki dachów, przebudowa tarasów z wykonaniem dachów spadzistych, demontaż krat okiennych, oświetlenie zewnętrzne, monitoring.	25.02.2022	15.06.2022	15.03.2023	23.04.2024	zakończony
Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej	2	3.000.000,00	5.388.287,03	2550000,00	Zadanie obejmuje budowę dróg komunikacyjnych wraz z odwodnieniem, ciągów pieszych, budowę miejsc postojowych, muru oporowego, nasadzenia zieleni oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego i budowę miejsc postojowych. Zaplanowano również budowę skweru rekreacyjnego wraz z elementami pamiątkowymi, upamiętniającymi setną rocznicę powrotu Śląska do Macierzy.	14.02.2022	15.06.2022	15.03.2023	09.02.2024	zakończony
Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej sołectwa Gogołowa	3	2.000.000,00	2.877.231,58	2500000,00	Inwestycja obejmuje rozbudowę infrastruktury sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchni bezpiecznej, budowę ogrodzenia w tym piłkochwytów, budowę i remont chodników,remont istniejącej drogi dojazdowej i p.poż wraz z oświetleniem, powiększenie placu manewrowego i usytuowanie 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę istniejących miejsc parkingowych.	25.02.2022	03.08.2022	03.05.2023	08.02.2024	zakończony
Termomodernizacja szkoły w Gogołowej	3	500.000	440.000	431200,00	przeprowadzenie termomodernizacji szkoły w Gogołowej, polegającej na wymianie nieefektywnego i przestarzałego źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji c.o.	25.02.2022	03.08.2022	03.05.2023	13.09.2023	zakończony

Rewitalizacja centrum Gogołowej.	6	4.252.009,80	6.117.282	2500000,00	Zakres robót obejmuje między innymi: - wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych, - wykonanie robót izolacji termicznych i przeciwwilgociowych - montaż stolarki drzwiowej - wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych - montaż wind - montaż elementów wyposażenia, - wykonanie sieci uzbrojenia terenu, przyłączy do budynku, instalacji oświetlenia terenu, wykopów i podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchni utwardzonych z kostek betonowych oraz asfaltobetonu, zjazdów z drogi publicznej, - wykonanie elementów zagospodarowania terenu	pierwszy wniosek na zagospodarowanie wokół budynku: 28.07.2023, wniosek o zmianę inwestycji: 19.10.2023	20.10.2023	20.07.2024	planowany termin zakończenia 12.02.2025	w realizacji
Projekty,na które otrzymaliśmy dofinansowanie w 2023, do realizacji 2024-2025										
Renowacja budynku starej plebani z roku 1811.	RPOZ.1	960.000,00	Przetarg do 29.07.2024	940800,00	Zakres prac konserwatorsko-remontowych: - renowacja gzymsu międzykondygnacyjnego – dwuetapowo – wyciągnięcie gzymsu w tynku wraz z dodatkowym montażem z prętami ze stali nierdzewnej do elewacji, na tym wyciągnięcie ostatecznego profilowania (od góry obróbka blacharska), - skucie głuchych tynków (obkucie całości budynku) wzmocnienie strukturalne murów ceglanych, wzmocnienie podłoża pod tynki, - w miejscu spękań wykonie zbrojenia muru spiralnymi prętami ze stali nierdzewnej, - ponowne nałożenie nowych tynków konserwatorskich – lekkich z domieszką piasku i wapna, - rozbiórka rur spustowych, ponowny montaż po wykonaniu renowacji elewacji, - wyprowadzenie detali w tynkach – opasek okiennych pilastrów i boni-założenie warstw malarskich, - obłożenie boków schodów zewnętrznych płytami granitowymi,- obłożenie murków przy rampie do piwnicy płytami granitowymi,- wymiana balustrad na balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej,- od północnego wschodu wykonanie wykopu na 3m głębokiego wzdłuż budynku, wykonanie drenów francuskich na dole i na górze, demo	17.03.2023	27.07.2023	29.07.2024	Planowany do 12 mies, we wniosku ustalono 31.10.2024	przed przetargiem
Modernizacja infrastruktury sportowej w centrum sołectwa Połomia	8	2.000.000	przetarg do 12.07.2024	1800000,00	Celem zadania jest modernizacja infrastruktury sportowej, zlokalizowanej obok budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Połomi, poprzez remont boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni bezpiecznej, budowę placu zabaw, street workout, schodów terenowych i parkingu. Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało również wykonanie oświetlenia, budowę drogi dojazdowej do obiektu i drogi p.poż oraz nasadzenie zieleni.	03.08.2023	12.10.2023	12.07.2024	planowany powyżej 12 mies. We wniosku ustalono 30.04.2025	przed przetargiem

[illegible]