

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r. - wykonanie na sierpień 2021

			Wykonawca/wykonanie	Termin wykonania	Środki w budżecie	Uwagi
1	2	4				
600		Transport i łączność				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowy drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Gmina prowadząca – Miasto Wodzisław Śl.	31.12.2021 r.	160 254,68	Główny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał 29.7.2021 ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Przebudowa ul. Tuskerka w Mszanie	Konsorcjum firm: D-Art. Damian Ogrodowski PUT INFRAGO Dominika Ogrodowska Jankowice	30.09.2021 r.	2.214.670,02 Wynagrodzenie kosztorysowe Wynagrodzenie powykonawcze 2.226.452,00	Inwestycja zakończona.
	60017	Drogi wewnętrzne				
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej – odnoga ul. Wolności – w ramach funduszu sołeckiego	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.z.o.o. Racibórz	Do 12.10.2021	54 000,00 fundusz Wynagrodzenie kosztorysowe 52.228,26	Podpisano umowę 12.08.2021 r. z PRD Racibórz
700		Gospodarka mieszkaniowa				
		Rewitalizacja centrum Gogołowej	AGC Bytom Sp.zo.o Bytomul. Golfowa 3	2022	2 465 382,25/	Umowa z 18.03.2020 Zakończenie robót czerwiec 2022 Wynagrodzenie ryczałtowe 6.758.235,00 zł
750		Administracja publiczna				

	75023	Urzędy Gmin				
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Mszana ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na archiwum	BEN-BUD Sp. z o.o. 44-240 Żory, ul. Gajowa 68 – lider konsorcjum Janusz Benisz 44-240 Żory, ul. Gajowa 68 - partner konsorcjum	30.04.2021, aneks do 21.05.2021 Inwestycja zakończona	198787,15 wynagrodzenie ryczałtowe	
	75095	Pozostała działalność				
		Zagospodarowanie terenu wokół UG	CENTRBUD Projektowanie Architektoniczne Ksenia Helis, 44-285 Pogrzebień ul. Brzezka 55.	Do 20.12.2021	54.500,00	
801		Oświata i wychowanie				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		Utworzenie oddziału przedszkolnego w SP Gogołowa	PPUH SKID Sp.z.oo Pawłowice ul. Polna 16	10 luty 2021 Inwestycja zakończona	346.380,35 Wynagrodzenie kosztorysowe 346.388,67 Inwestycja zakończona	
	80195	Pozostała działalność				
		Termomodernizacja ZS-P w Polomi			200 000,00	Gmina nie otrzymała Środków w ramach złożonego wniosku RIT
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Przebudowa Skateparku w Mszanie	TECHRAMPS Sp.z.o.o	15.11.2021 r	92.325,03 zł	

			Kraków ul. Organki 2			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Budowa oświetlenia na ul. Spacerowej i Ks. Tuskerka – w ramach funduszu sołeckiego	PUP „ELEKTROWSKAZ” spółka cywilna Stefan Fidewicz i S-ka z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul. Starowiejska 102	16 listopada 2021r.	45 000,00 Fundusz Sołecki 36.492,50 zł brutto (8.507,50)	
		Budowa oświetlenia ulicznego – na ul. Cichej w Gogołowej w ramach funduszu sołeckiego	PracowniaProjektów Elektrycznych "ELEKTROPLAN" Andrzej Bernat Żory		61 165,00 Dokumentacja 5.412,00	W trakcie wykonanie dokumentacji, termin opracowania do dnia 15.09.2021 r. Termin ten obejmuje złożenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia robót budowlanych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Renowacja i konserwacja krzyża przy ul/ Mickiewicza w Mszanie	II półrocze br		61.500,00	Nie ma podpisanej umowy. Najtańsza oferta 39.000,00 In Situ Konserwacja Zabytków Olga Borcz-Woźniak ul. Kazimierza Pułaskiego 21/5 30-305 Kraków
926		Kultura fizyczna				
	92601	Obiekty sportowe				

		Budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła (rekuperacja) na Krytej Pływalni w Połomi	Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany Artur Marcinek Wodzisław Śl. Ul. Długa 61 c	Inwestycja zakończona	3 929 633,00 3.975.723,53 zł	
		Wykonanie modernizacji dużej niecki basenowej na krytej pływalni w Połomi	STANEPOXD Stanisław Świtalski Danków 29	Inwestycja zakończona	227.374,08 zł Wynagrodzenie ryczałtowe	